



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE 766,13m2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA AUGUSTA

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 60 DIAS							
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO			À Executar		
		Valor(R\$)	%		1º MÊS	2º MÊS	
					Valor(R\$)	%	Valor (R\$) %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.414.22	2.18%		2.414.22	100	0.00
1.2	LIMPEZA DA ÁREA	2.886.32	2.60%		2.886.32	100	0.00
1.3	REGULARIZAÇÃO DA ÁREA	2.506.54	2.26%		2.506.54	100	0.00
1.4	ATERRO MECANIZADO (SUB-BASE)	5.116.85	4.61%		5.116.85	100	0.00
1.5	BASE DE SOLO BRITA (50/50)	18.037.84	16.26%		18.037.84	100	0.00
1.6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO	39.389.27	35.50%		39.389.27	100	0.00
1.7	VERDADEIRO	10.263.17	9.25%		10.263.17	100	0.00
1.8	CALÇADAS DE CONCRETO	27.505.55	24.79%		13.752.78	50	13.752.78 50
1.9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRANSITO	162.72	0.15%		0.00		162.72 100
1.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRANSITO	1.533.28	1.38%		0.00		1.533.28 100
1.11	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	1.135.57	1.02%		0.00		1.135.57 100
Valor Total da Obra		110.951.33	100.00%	Valor do Mês	94.366.99	85.1%	16.584.34 14.9%
				Valor Acumulado	94.366.99	85.1%	110.951.33 100.0%
BEBEDOURO/SP							
Responsáveis Tecnicos :							

Wagner Silveira
Engenheiro Civil
C.R.E.A./SP 506.005.510-9